



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 077 SAN SIMÓN DE GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,599,984.50 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26232/ 0001 1	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA ESTANCIA VIEJA / ESTANCIA VIEJA (SAN JOSE LA ESTANCIA)	CONTRATO	2019-02-18	2019-04-19	714,285.70	714,285.70	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	22.54		7 FAMILIA	5	16	84	84.00
26235/ 0002 2	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS / PEÑA REDONDA	ADMINISTRACION	2019-02-08	2019-03-11	1,889,997.67	1,889,997.67	0.00	1,889,997.67	1,889,997.67	0.00	02 METRO CUADRADO	54.80		3 POBLADO	1	95	100	100.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2</b>									<b>TOTAL</b>	<b>2,604,283.37</b>	<b>2,604,283.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489,997.67</b>	<b>2,489,997.67</b>	<b>0.00</b>							<b>184</b>

<b>Complementarios: 1</b>	<b>Directa: 1</b>
---------------------------	-------------------

\_\_\_\_\_  
**LIC. SARA MORA DE JESÚS**  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
**LAE. MANUEL ALEJANDRO VILLA PLATA**  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**ARQ. URIEL RAMIREZ CRUZ**  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
**LIC. ROBERTO CASIANO RAMIREZ**  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

